

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.1.

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Streetworker – Pedagog uliczny
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ośrodek Pomocy Społecznej
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	40 740,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	176 820,00 zł brutto (przekroczono planowane nakłady o 136 080,00 zł brutto)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019	176 820,00 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki UE: 0,00 zł • budżet gminy: 176 820,00 zł 2016 r. 40 740,00 zł 2017 r. 42 000,00 zł 2018 r. 48 000,00 zł 2019 r. 46 080,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Dzieci i młodzież z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, będąca poza zasięgiem instytucji pomocowych, zagrożona wykluczeniem społecznym ze względu na podejmowanie działań ryzykownych, w tym spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych; młodzież pochodząca z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ze względu na większą skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych oraz ze względu na wystąpienie niepożądanych zjawisk społecznych; osoby dorosłe uzależnione głównie od alkoholu, przebywające w centrum miasta oraz bezdomni.

<p>Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)</p>	<p>Cel projektu – <i>Zmiana wizerunku miasta oraz podjęcie terapii przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym</i> – w trakcie realizacji.</p> <p>Uzyskane efekty: streetworkerzy docierali do beneficjentów projektu z informacją o możliwościach skorzystania z dostępnych form pomocy. Prowadzili z młodzieżą różne aktywności, kierujące do zaniechania przez młodzież zachowań ryzykownych, w tym zażywania środków odurzających. Młodzież i dorosłych motywowali do zmiany stylu życia, do przyjęcia pomocy instytucjonalnej oraz podjęcia terapii leczenia uzależnień.</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Spadek liczby osób z problemem alkoholowym:</i> 2016 - 60% , 2017 - spadek o 2 %, 2018 - spadek o 2 %, 2019 - spadek o 1 %, docelowo 2020 - spadek o 5% • <i>Liczba osób którym udzielono wsparcia :</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 30 osób, 2018 - 30 osób, 2019 - 40 osób. docelowo 2020 – 50 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach operacji streetworkera:</i> 2016 - 0 godz., 2017 - 1 200 godz. 2018 - 1 200 godz. 2019 - 1 152 godz. docelowo 2020 - 1 000 godz. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.</p>
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Aktywna Rodzina w gminie Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	01.07.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2018 r. Z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy, tj. z 31.12.2017 r. na 30.06.2018 r. Projekt zakończono w 2018 roku.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	345 967,50 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	339 971,46 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018	345 967,50 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 196 193,50 zł brutto 2018 r. 149 774,00 zł brutto 2019 r. 0,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy i podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019	339 971,46 zł brutto, w tym: • środki UE: 270 777,96 zł • budżet gminy: 69 193,50 zł 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 195 167,05 zł brutto, w tym: • środki UE: 143 973,55 zł • budżet gminy: 51 193,50 zł 2018 r. 144 804,41 zł brutto, w tym: • środki UE: 126 804,41 zł • budżet gminy: 18 000,00 zł W 2018 r. zakończono realizację projektu.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Osoby/rodziny wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku	Cel projektu – <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>

<p>niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu</p>	<p>oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób/członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki do dn. 30.06.2018 r. – cel zrealizowano.</p> <p>Uzyskane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 10 osób, 2018 - 10 osób, 2019 - 0 osób docelowo 2020 - 20 osób • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 5 osób, 2018 - 4 osoby, 2019 - 0 osób docelowo 2020 - 7 osób • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 10 osób, 2018 - 11 osób, 2019 - 0 osób docelowo 2020 - 21 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 15 osób, 2018 - 15 osób, 2019 - 0 osób docelowo 2020 - 30 osób • <i>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 3 osoby, 2018 - 5 osób, 2019 - 0 osób docelowo 2020 - 3 osoby <p>Projekt zrealizowano w 2018 roku; wyznaczony cel projektu osiągnięto; uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto docelowe wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu. W 2019 utrzymano osiągnięte wskaźniki.</p>
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
Okres sprawozdawczy:	1.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2017
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	11 000,00 zł brutto, w tym: • środki MSiT 10 000,00 zł • budżet Beneficjenta 1 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	11 294,00 zł brutto (przekroczono planowane nakłady o 294,00 zł)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta i wniosku o dotację projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na nakłady do poniesienia w 2016, 2017, 2018 i 2019 r.	11 000,00 zł brutto, w tym: 2016 r. - 0,00 zł brutto 2017 r. - 11 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Beneficjenta i wysokości przyznanej dotacji projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na nakłady poniesione w 2016 2017, 2018 i 2019 r.	11 294,00 zł brutto, w tym: 2016 r. - 0,00 zł brutto 2017 r. - 11 294,00 zł brutto, w tym: • środki MSiT 8 869,00 zł • budżet Beneficjenta 2 425,00 zł W 2017 r. zakończono realizację projektu.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Profilaktyka zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży</i> - zrealizowano Uzyskane efekty: <u>Wskaźnik rezultatu, w tym:</u> • Wzrost liczby dzieci i młodzieży czynnie uczestniczących w pracy treningowej:

	<p>2016 – 2 000 osób, 2017 – 3 770 osób, docelowo 2020 – 2 500 osób</p> <p><u>Wskaźniki produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury sportowej:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba operacji dotyczących profilaktyki zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 5 szt., 2017 - 5 szt., docelowo 2020 - 5 szt. <p>W 2017 roku zakończono realizację projektu. Zrealizowano założony cel projektu i uzyskano prognozowane efekty. W latach 2018 -2019 utrzymano wskaźniki osiągnięte w 2017 roku.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	01.10.2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2018 r. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur związanych z wykorzystaniem powstałych w projekcie oszczędności poprzetargowych, termin zakończenia realizacji projektu przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 528 150,00 zł brutto, w tym: • środki UE 1 222 520,00 zł • budżet Gminy 305 630,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 428 069,10 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1.	1 528 150,00 zł brutto, w tym: • środki UE 1 222 520,00 zł • budżet Gminy 305 630,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy i podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2019	1 428 069,10 zł brutto , w tym: • środki UE 1 142 455,28 zł • budżet Gminy 285 613,82 zł 2015 r. 0,00 zł 2016 r. 56 949,00 zł brutto, w tym: • środki UE 45 559,20 zł • budżet Gminy 11 389,80 zł 2017 r. 727 065,10 zł brutto, w tym: • środki UE 581 652,08 zł • budżet Gminy 145 413,02 zł 2018 r. 644 055,00 brutto, w tym: • środki UE 515 244,00 zł • budżet Gminy 128 811,00 zł W 2018 r. zakończono realizację projektu.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny

Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz jednostki podległe
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu: <i>Wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu Grodzisk Mazowiecki poprzez instalację systemu informatycznego. Poprawa jakości świadczonych przez Urząd usług . Zwiększenie dostępności dokumentów i informacji mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki. Cele pośrednie: Skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do wymaganych dokumentów i informacji. Poprawa bezpieczeństwa danych użytkowników. Budowa postaw obywatelskich. Cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: Wyposażenie Gminy oraz placówek podległych w infrastrukturę teleinformatyczną – zrealizowano.</i></p> <p>Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 1 szt. 2018 - 1 szt. 2019 - 1 szt. docelowo 2020 - 1 szt. • <i>Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 1 szt. 2018 - 1 szt. 2019 - 1 szt. docelowo 2020 - 1 szt. • <i>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 1 szt. 2018 - 1 szt. 2019 - 1 szt. docelowo 2020 - 1 szt. • <i>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 1 szt. 2018 - 1 szt. 2019 - 1 szt. docelowo 2020 - 1 szt. • <i>Przestrzeń dyskowa serwerowni:</i> 2016 - 0 TB 2017 - 48 TB 2018 - 48 TB 2019 - 48 TB docelowo 2020 - 48 TB

	<p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba pobrań/ aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 477 szt. 2019 – 1 012 szt. docelowo 2020 – 1000 szt. • <i>Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 2 331 szt. 2019 - 2 224 szt. docelowo 2020 – 1 000 szt. <p>Projekt zrealizowano. Wyznaczony cel projektu został osiągnięty. Uzyskano prognozowane efekty; osiągnięto prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i docelowe wartości wskaźników produktu.</p> <p>W 2019 utrzymano osiągnięte wskaźniki.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.5

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 684 578,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	6 150,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	1 684 578,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2019	6 150,00 zł brutto, w tym: 2016 r. - 6 150,00 zł 2017 r. - 0,00 zł 2018 r. - 0,00 zł 2019 r. - 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Uczniowie i nauczyciele grodziskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	<p>Cel projektu - <i>Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach oraz szkoleniach wyposażenie w odpowiedni sprzęt pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych – realizowany w ramach alternatywnego projektu.</i></p> <p>Prognozowane efekty: Wskaźniki rezultatu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wzrost poczucia umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży z obszaru rewitalizacji:</i>

	<p>2016 - 50 %, 2017 - 50 %, 2018 - 50 %, 2019 - 50 %, docelowo 2020 – 70%</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uczestnicy projektów edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem nowej infrastruktury:</i> 2016 - 0 osób; 2017 - 0 osób; 2018 - 0 osób; 2019 - 0 osób; docelowo 2020 – 6 000 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba wyposażonych w odpowiedni sprzęt pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych pracowni:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., 2019 - 0 szt. docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba projektów edukacyjnych:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., 2019 - 0 szt. docelowo 2020 – 4 szt. <p>W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1, na realizację alternatywnego projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 04.09.2017 do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.6

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Lekkoatletyka dla każdego
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Polski Związek Lekkiej Atletyki / Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki, Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, Szkoły Podstawowe Gminy Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	350 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	0,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta i projektu wniosku PZLA o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki.	350 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Beneficjenta	0,00 zł brutto
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu: <i>Podniesienie kultury fizycznej i aktywizacja młodzieży i minimalizacji problemów społecznych na obszarze rewitalizacji; zwiększenie oferty zajęć OSiR dla mieszkańców</i> - osiągany poprzez realizację alternatywnych działań – bogatej oferty zajęć proponowanej przez OSiR</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wzrost liczby uczestników zajęć w szkołach lub członków klubów sportowych:</i> 2016 – 200 osób, docelowo 2020 – 300 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury sportowej</i> 2016 - 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.1

<p>NAZWA</p> <p>PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO</p>	<p>Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:</p> <p>Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych</p> <p>Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej</p>
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	<p>2 500 000,00 zł brutto, w tym:</p> <p>Etap I 2 000 000,00 zł brutto</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne WFOŚiGW 500 000,00 zł • budżet Gminy 1 500 000,00 zł <p>Etap II - 500 000,00 zł brutto</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet Gminy 500 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	<p>6 364 401,09 zł brutto</p> <p>(przekroczono planowane w LPR nakłady o 3 864 401,09 zł brutto)</p>
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lub z dokumentacji aplikacyjnej	<p>6 486 639,11 brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne - 4 177 249,19 zł • budżet Gminy - 2 309 389,92 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, lub z umów o dofinansowanie projektów, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019	<p>6 364 401,09 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne: 3 695 514,53 zł • budżet gminy: 2 668 886,56 zł <p>2016 r. 2 251 322,30 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne: 880 300,14 zł • budżet gminy: 1 371 022,16 zł <p>2017 r. 1 051 431,83 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne: 811 439,44 zł • budżet gminy: 239 992,39 zł <p>2018 r. 1 561 374,13 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne: 1 092 233,67 zł • budżet gminy: 469 140,46 zł

	2019 r. – 1 500 272,83 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne: 911 541,28 zł • budżet gminy: 588 731,55 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z usług sportowo-rekreacyjnych.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	<p>Cel projektu - <i>Wzmocnienie spójności społecznej poprzez rekultywację zbiornika wodnego na obszarze zdegradowanym</i> – zrealizowano</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów:</i> 2016 - 0 ha 2017 - 1 ha 2018 - 2 ha 2019 - 2 ha docelowo 2020 – 2 ha <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie terenów zielonych:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 0 szt. 2019 - 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 0 szt. 2019 - 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych:</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 0 szt. 2019 - 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.</p>

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	25 000 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 940 641,08 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, lub z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	3 204 522,78 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 2 199 045,72 zł - budżet gminy - 1 005 477,06 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019 lub z podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	2 940 641,08 brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 1 730 551,79 zł - budżet gminy - 1 210 089,29 zł 2016 r. - 70 545,42 zł, w tym: - dofinansowanie z UE - 0,00 zł - budżet gminy - 70 545,42 zł 2017 r. - 2 149 029,39 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 1 392 955,71 zł - budżet gminy - 756 073,68 zł 2018 r. - 708 901,57 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 334 294,64 zł - budżet gminy - 374 606,93 zł 2019 r. - 12 164,70 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 3 301,44 zł - budżet gminy - 8 863,26 zł Zakończono realizację inwestycji.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny

Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu - <i>Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności i wzbogacenie oferty kulturalnej; nadanie nowych funkcji kulturalnych i użytkowych obiektu ważnego dla społeczności lokalnej</i> – nie zrealizowano</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 0 szt. 2019 - 0 szt. docelowo 2020 - 1 szt. • <i>Poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej</i> 2016 – 70% 2017 – 70% 2018 – 80%, 2019 – 80%, docelowo 2020 – 80%. • <i>Uczestnicy zajęć kulturalnych z wykorzystaniem poddanej rewitalizacji infrastruktury</i> 2016 - 0 os. 2017 - 0 os. 2018 - 2 000 os. 2019 - 2 000 os. docelowo 2020 – 3 000 os. <p><u>Wskaźnik produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją</i> 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 – 0,2 ha 2019 – 0,2 ha docelowo 2020 – 0,2 ha • <i>Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej</i> 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 1 szt. 2019 - 2 szt. docelowo 2020 - 2 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania.</p>

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 500 000,00 zł brutto <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 1 200 000,00 zł • budżet gminy 300 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	44 034,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 44 034,00 zł
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. modernizacji budynków na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016- 2019	2016 – 0,00 zł 2017 – 0,00 zł 2018 – 0,00 zł 2019 – 44 034,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu: Przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców – nie zrealizowany.</p> <p>Prognostowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Osoby uczestniczące w działaniach prowadzonych przez OSP, w tym spotkaniach, szkoleniach, ćwiczeniach: 2016 – 0 os. 2017 – 0 os. 2018 – 0 os. 2019 – 20 os.

	<p>docelowo 2020 – 600 os.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 – 0 ha 2017 – 0 ha 2018 – 0 ha 2019 – 0 ha docelowo 2020 – 0,2 ha • <i>Liczba wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu nie zrealizowane.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	22.04.2015 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	24 928 482,41 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	16 817 969,54 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2020	16 000 000,00 zł brutto, w tym: 2015 r. 0,00 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 100 000,00 zł 2018 r. 2 900 000,00 zł 2019 r. 13 000 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2019 r.	16 817 969,54 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 0,00 zł - budżet gminy - 16 817 969,54 zł 2015 31 990,00 zł 2016 r. 505 350,00 zł 2017 r. 2 749 644,52 zł 2018 r. 13 530 985,02 zł W 2018 r. zakończono realizację projektu.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Seniorzy oraz grupy społeczne korzystające z usług edukacyjno-społecznych, szczególnie bibliotecznych.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i	Cel projektu - <i>Aktywizacja kulturalna osób w wieku po produkcyjnym, zagospodarowanie i wyposażenie interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego; utworzenie atrakcyjnej strefy śródmiejskiej wnoszącej nową</i>

osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	<p><i>jakość życia; poprawa kondycji seniorów korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu; zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul. Bartniaka oraz wzdłuż koryta rzeki Rokicianki.</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 2 szt. docelowo 2020 – 2 szt. <i>Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów:</i> 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 - 0,5 ha 2019 - 0,5 ha docelowo 2020 – 0,5 ha <i>Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 3 szt. docelowo 2020 – 2 szt. <i>Osoby korzystające z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu:</i> 2016 – 0 osób 2017 – 0 osób 2018 – 0 osób 2019 – 27 000 osób docelowo 2020 – 1 000 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 - 0,5 ha 2019 - 0,5 ha docelowo 2020 – 0,2 ha <i>Liczba zrealizowanych projektów umożliwiających włączenie się w życie społeczne osób starszych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 41 szt. docelowo 2020 – 10 szt.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacyjno-społecznego:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 14 szt. docelowo 2020 – 3 szt. <p>Projekt zrealizowano, osiągnięto prognozowane efekty.</p>
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 3.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	02.03.2015 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2022 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	36 400 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 519 457,17 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015 - 2020	48 000 000,00 zł brutto, w tym: 2015 r. 0,00 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 16 000 000,00 zł 2018 r. 27 000 000,00 zł 2019 r. 5 000 000,00 zł 2020 r. 0,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015 - 2019	1 519 457,17 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 0,00 zł - budżet gminy - 1 519 457,17 zł 2015 r. 30 472,00 zł 2016 r. 1 436 435,94 zł 2017 r. 52 549,23 zł 2018 r. 0,00 zł 2019 r. 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z usług kulturalno-edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

<p>Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)</p>	<p>Cel projektu – <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Wzrost uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym , dzięki stworzeniu odpowiednich warunków aktywności. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców gminy, korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu – nie zrealizowano</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wzrost poczucia tożsamości lokalnej i przywiązania do miejsca zamieszkania:</i> 2016 – 40 %. 2017 – 40 %. 2018 – 40 % 2019 – 40 % docelowo 2020 – 60% • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Osoby korzystające z nowych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej:</i> 2016 – 0 osób 2017 – 0 osób 2018 – 0 osób 2019 – 0 osób docelowo 2020 – 10 000 osób • <i>Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio związanych z projektem:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 5 szt. • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 osób 2017 – 0 osób 2018 – 0 osób 2019 – 0 osób docelowo 2020 – 20 000 osób • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury na cele kulturalno- edukacyjne lub sportowo-rekreacyjne:</i> 2016 – 0 osób 2017 – 0 osób 2018 – 0 osób
--	---

	<p>2019 – 0 osób docelowo 2020 – 15 000 osób</p> <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha 2019 - 0 ha docelowo 2020 – 2 ha • <i>Liczba operacji mających na celu pobudzenie aktywności - propozycji ciekawych form aktywizacji:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego Etap 2 Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego Etap 3 - Ciągi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem Etap 4 – Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2007
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 680 600,00 zł brutto, w tym: Etap 1 590 300,00 zł Etap 2 1 290 300,00 zł Etap 3 i Etap 4 800 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 537 890,58 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2007-2020	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2007- 2019 r.	2 537 890,58 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 0,00 zł - budżet gminy - 2 537 890,58 zł 2007-2013 590 300,00 zł (Etap 1) 2014 0,00 zł 2015 1 290 300,00 zł (Etap 2) 2016 0,00 zł 2017 657 290,58 zł (Etap 3)

	2018 0,00 zł 2019 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z infrastruktury technicznej pasażu
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania – podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel Projektu - <i>Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych w centrum miasta i ograniczenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów społecznych</i> – nie zrealizowano</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):</i> 2016 – 695 szt. 2017 – 214 szt. 2018 – 140 szt. 2019 – 581 szt. docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. <i>Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej:</i> 2016 - 0 ha 2017 – 0,7 ha 2018 – 0,7 ha 2019 – 0,7 ha docelowo 2020 – 1 ha <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 3 szt. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 1 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 1 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p>Projekt zrealizowany w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3.</p>

	Termin wdrożenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4 przedłużono do 2020 roku. Wskaźniki zrealizowano częściowo.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	10 000 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	0,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej,	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016 - 2019 r.	2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 0,00 zł brutto 2018 r. 0,00 zł brutto 2019 r. 0,00 zł brutto
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej pasażu
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	<p>Cel projektu - <i>Zagospodarowanie pasażu śródmiejskiego w celu wzmocnienia spójności społecznej i ograniczenie zidentyfikowanych problemów społecznych poprzez realizację projektu inwestycyjnego</i> – nie zrealizowano</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt.

	<p>2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):</i> 2016 – więcej niż 600 szt. 2017 – 220 szt. 2018 – 160 szt. 2019 – 581 szt. docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. • <i>Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej:</i> 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha 2019 - 0 ha docelowo 2020 – 2 ha • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 os. 2017 – 0 os. 2018 – 0 os. 2019 – 0 os. docelowo 2020 – 20 000 os. • <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 3 szt. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha 2019 - 0 ha docelowo 2020 – 2 ha • <i>Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba obiektów odrestaurowanych miejsc pamięci narodowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. <p>Projekt w trakcie wdrażania. Wskaźniki zrealizowano częściowo.</p>
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 200 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	693 775,89 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu brutto 365 414,55 zł, w tym: 2016 r. 193 417,50 zł 2017 r. 171 997,05 zł 2018 r. 0,00 zł 2019 r. 0,00 zł 2020 r. 0,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu brutto – 693 775,89 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 0,00 zł - budżet gminy - 693 775,89 zł 2016 r. 193 417,50 zł 2017 r. 171 997,05 zł 2018 r. 148 043,94 zł 2019 r. 180 317,40 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy

<p>Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)</p>	<p>Cel projektu - <i>Poprawa bezpieczeństwa na obszarach o największym zagrożeniu zakłóceniami porządku publicznego</i> – w trakcie realizacji.</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)</i> 2016 – więcej niż 600 szt. 2017 - 800 szt. 2018 - 656 szt. 2019 - 581 szt. docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. • <i>Osoby z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym objęte projektem edukacyjnym</i> 2016 - 0 os. 2017 - 0 os. 2018 - 0 os. 2019 - 100 os. docelowo - 2020 - 3 000 os. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wzrost liczby zamontowanych punktów kamerowych na terenie miasta</i> 2016 – 60 szt. 2017 – 100 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 82 szt. • <i>Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 3 szt. • <i>Liczba projektów edukacyjnych skierowanych do osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 3 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Wskaźniki zrealizowano częściowo.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.4

<p style="text-align: center;">NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO</p>	<p>Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1</p> <p>Lokalizacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej 2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej 3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzsiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 - 31.12.2019
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	<p>2016 r., w tym lokalizacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 16.01.2016 r. 2) 16.01.2016 r 3) 11.10.2016 r. 4) 07.03.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	<p>2020 r., w tym lokalizacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2020 r. 2) 2020 r 3) 30.10.2018 r. 4) 2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	<p>6 000 000,00 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne NFOŚiGW 5 100 000,00 zł • budżet gminy: 900 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	667 207,81 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, parkingów i terenów zieleni, na poszczególne elementy zadań

<p>Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2019</p>	<p>667 207,81 zł brutto, w tym: - ze środków UE 214 294,96 zł - z budżetu gminy 452 912,85 zł</p> <p>2016 r. 0,00 zł brutto</p> <p>2017 r. 37 271,00 zł brutto, w tym:</p> <p>lokalizacja 3) 34 071,00 zł • ze środków UE 28 960,35 zł • z budżetu gminy 5 110,65 zł</p> <p>lokalizacja 4) 3 200,00 zł • ze środków UE 0,00 zł • z budżetu gminy 3 200,00 zł</p> <p>2018 r. 406 230,72 zł brutto, w tym:</p> <p>lokalizacja 1) 188 190,00 zł • ze środków UE 0,00 zł • z budżetu gminy 188 190,00 zł</p> <p>lokalizacja 3) 218 040,72 zł • ze środków UE 185 334,61 zł • z budżetu gminy 32 706,11 zł</p> <p>2019 r. 223 706,09 zł brutto, w tym: lokalizacja 1) • ze środków UE 0,00 zł • z budżetu gminy 223 706,09 zł</p>
<p>Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)</p>	<p>Regionalny</p>
<p>Grupy docelowe projektu</p>	<p>Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Kopernik”</p>
<p>Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)</p>	<p>Cel projektu: <i>Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „Kopernik” poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni miejskiej pełniącej funkcje: komunikacyjną, handlową i rekreacyjną, adresowaną do różnych grup społecznych – w trakcie realizacji</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych: 2016 – 0 szt.

	<p>2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):</i> 2016 – więcej niż 600 szt. 2017 – 16 szt. 2018 – 11 szt. 2019 – 581 szt. docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej:</i> 2016 - 0 osób 2016 - 0 osób 2017 - 800 osób 2018 - 800 osób 2019 - 800 osób docelowo 2020 – 3 300 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Programy szkoleniowo- edukacyjne dla dorosłych i młodzieży:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 3 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.</p>
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.5

<p>NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO</p>	<p>Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2</p> <p>Lokalizacje:</p> <p>5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala</p> <p>6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.</p> <p>7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą 3 Maja.</p> <p>8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.</p> <p>9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.</p>
<p>Okres sprawozdawczy:</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019 r.</p>
<p>Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:</p>	<p>Gmina Grodzisk Mazowiecki</p>
<p>Data rozpoczęcia realizacji projektu:</p>	<p>2016 r. w tym lokalizacje:</p> <p>5) 2018 r.</p> <p>6) 07.03.2017 r.</p> <p>7) 16.01.2016 r</p> <p>8) 07.03.2017 r.</p> <p>9) 07.03.2017 r.</p>
<p>Data zakończenia realizacji projektu:</p>	<p>2020 r., w tym lokalizacje:</p> <p>5) 2020 r.</p> <p>6) 2018 r.</p> <p>7) 2020 r.</p> <p>8) 2018 r.</p> <p>9) 2019 r.</p>
<p>Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)</p>	<p>4 000 000,00 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne (NFOŚiGW) 3 400 000,00 zł • budżet gminy: 600 000,00 zł

Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	956 208,09 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, placów zabaw i terenów zieleni na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019 r.	<p>956 208,09 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze środków UE 0,00 zł - z budżetu gminy 956 208,09 zł <p>2016 r. 0,00 zł brutto</p> <p>2017 r. 12 044,00 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokalizacja 5) 0,00 zł Lokalizacja 6) 3 500,00 zł Lokalizacja 7) 0,00 zł Lokalizacja 8) 3 500,00 zł Lokalizacja 9) 5 044,00 zł <p>2018 r. 742 440,32 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokalizacja 5) 0,00 zł Lokalizacja 6) 481 213,50 zł Lokalizacja 7) 0,00 zł Lokalizacja 8) 211 266,82 zł Lokalizacja 9) 50 000,00 zł <p>2019 r. 201 723,77 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokalizacja 5) 0,00 zł Lokalizacja 6) 0,00 zł (projekt zakończono w 2018 r.) Lokalizacja 7) 0,00 zł Lokalizacja 8) 0,00 zł (projekt zakończono w 2018 r.) Lokalizacja 9) 201 723,77 zł (projekt zakończono w 2019 r.)
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Kopernik”
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu: <i>Ograniczenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów społecznych (zakłócanie porządku, nadużywanie alkoholu, pomoc udzielana przez OPS – szczególnie dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży) poprzez zapewnienie atrakcyjnych form aktywizacji i integracji społecznej – w trakcie realizacji</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Poprawa warunków życia osób zagrożonych wykluczeniem (Odsetek osób pozytywnie oceniających warunki życia na obszarze rewitalizacji):</i> 2016 – 60%. 2017 – 60%. 2018 – 65% 2019 – 100% docelowo 2020 – 70% • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej</i> 2016 – 0 os. 2017 – 0 os. 2018 – 1 500 os. 2019 – 1 500 os. docelowo 2020 – 3 300 os. • <i>Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 km 2017 - 0 km 2018 - 0,3 km 2019 - 0,3 km docelowo 2020 – 0,6 km <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 2 szt. 2019 – 3 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 5 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Wskaźniki zrealizowano częściowo.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.6

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	05.10.2018
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 500 000,00 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne (NFOŚiGW) 2 125 000,00 zł • budżet gminy: 375 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 616 418,18 zł brutto (przekroczono planowane nakłady o 116 418,18 zł brutto)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016- 2018.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. zieleni na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019	2 616 418,18 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 1 410 109,50 zł • budżet gminy 1 206 308,68 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 30 171,90 zł <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 20 700,90 zł • budżet gminy 9 471,00 zł 2018 r. 2 586 246,28 zł <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 1 389 408,60 zł • budżet gminy 1 196 837,68 zł W 2018 r. zakończono realizację projektu.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Bałtycka”

<p>Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)</p>	<p>Cel projektu - <i>Stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców na obszarze rewitalizacji</i> – zrealizowano.</p> <p>Uzyskane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Wskaźniki rezultatu:</u> <i>Powierzchnia nowych terenów zielonych:</i> 2016 – 0 ha 2017 – 0 ha 2018 – 0,7 ha 2019 – 0,7 ha docelowo 2020 – 0,5 ha. • <i>Przestrzeń publiczna i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p><u>Wskaźnik produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 20 szt. 2019 – 20 szt. docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba projektów zakładających aranżację istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 1 szt. 2019 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p>Zrealizowano wyznaczony cel projektu, uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu. W 2019 utrzymano osiągnięte wskaźniki.</p>
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.7

<p>NAZWA</p> <p>PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO</p>	<p>Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.</p> <p>Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej</p> <p>Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi</p>
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2021
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	<p>1 888 445,78 zł brutto, w tym:</p> <p>Etap I - 888 445,78 zł</p> <p>Etap II - 1 000 000,00 zł</p>
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	<p>888 445,78 zł brutto, w tym:</p> <p>Etap I – 888 445,78 zł</p> <p>Etap II – 0,00 zł</p>
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2020,	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. inwestycji drogowych w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2019	<p>888 445,78 zł brutto, w tym:</p> <p>- ze środków UE 0,00 zł</p> <p>- z budżetu gminy 888 445,78 zł</p> <p>2015 r. 888 445,78 zł (Etap I)</p> <p>2016 r. 0,00 zł</p> <p>2017 r. 0,00 zł</p> <p>2018 r. 0,00 zł</p> <p>2019 r. 0,00 zł</p>
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Użytkownicy drogi powiatowej Nr 156W (ul. 3 Maja) oraz dróg lokalnych: drogi Nr 150874W (ul. Orzeszkowej) i drogi Nr 150959W (ul. Teligi)
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku	Cel projektu - <i>Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez poprawa bezpieczeństwa,</i>

<p>niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu</p>	<p><i>poprawa stanu technicznego dróg, usprawnienie ruchu pojazdów uspokojenie ruchu na wybranych ulicach – w trakcie realizacji</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach: 2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt. 2018 - 0 szt. 2019 - 0 szt. docelowo 2020 - 1 szt. • Osoby mające dostęp do wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej: 2016 - 0 os. 2017 - 0 os. 2018 - 1000 os. 2019 - 1000 os. docelowo 2020 - 2 000 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej: 2015 – 0,25 km 2016 – 0 km 2017 – 0 km 2018 – 0 km 2019 – 0 km docelowo 2020 – 0,5 km • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej: 2015 – 1 szt. 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.8

<p>NAZWA</p> <p>PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO</p>	<p>Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim,</p> <p>Etap 1 – Adaptacja budynku kina na cele sportowe</p> <p>Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego</p>
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2013
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 333 262,00 zł brutto, w tym: Etap 1 – 533 262,00 zł Etap 2 – 800 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	533 262,00 zł brutto, w tym: Etap 1 – 533 262,00 zł Etap 2 – 0,00 zł
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2013-2020	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych i remontów budynków w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2013-2020	<p>533 262,00 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze środków UE 0,00 zł - z budżetu gminy 533 262,00 zł <p>2013 - 2015 Etap 1 – 533 262,00 zł 2016 - 2019 Etap 2 – 0,00 zł</p>
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, użytkownicy obiektu i infrastruktury towarzyszącej
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz	Cel projektu (Etapu 2) - <i>Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego</i> – zrealizowano częściowo (modernizacja ciągu

<p>uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu</p>	<p>komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej - w trakcie prac koncepcyjnych; modernizacja parking przy ul. Kilińskiego – zrealizowano).</p> <p>Prognozowane efekty: Wskaźniki rezultatu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją</i> 2016 – 0 km 2017 – 0 km 2018 – 0 km 2019 – 0 km docelowo 2020 – 0,5 km. <p>Wskaźnik produktu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p>Etap 1- zrealizowano. Etap 2 - zrealizowano częściowo, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.9

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2018
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	24 600 000,00 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 19 680 000,00 zł • budżet gminy 4 920 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	16 866 029,18 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2019	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. parkingów w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2018	16 866 029,18 zł brutto w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 13 134 939,51 zł • budżet gminy 3 731 089,67 zł 2015 0,00 zł 2016 258 300,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 206 640,00 zł • budżet gminy 51 660,00 zł 2017 1 998 614,53 zł <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 1 560 420,49 zł • budżet gminy 438 194,04 zł 2018 14 609 114,65 zł <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 11 367 879,02 zł • budżet gminy 3 241 235,63 zł W 2018 r. zakończono realizację projektu.
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	regionalny

Grupy docelowe projektu	Kierowcy dokonujący w Grodzisku Mazowieckim przesiadki na publiczne środki transportu zbiorowego.
<p>Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)</p>	<p>Cel projektu: <i>Wzmocnienie potencjału endogenicznego, poprzez nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym – funkcje te istotne są z punktu widzenia potrzeb mieszkańców; Poprawa poziomu bezpieczeństwa w zakresie porządku publicznego. Podobszar VI – ŁĄKI charakteryzuje się większą niż średnia gminy wartością zdarzeń drogowych w skali roku – zrealizowano</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wzrost poczucia jakości życia mieszkańców (obszar infrastruktura):</i> 2016 – 60%. 2017 – 60% 2018 – 75% 2019 – 80% docelowo 2020 – 80% • <i>Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” rocznie:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 60 103 szt. docelowo 2020 – 60 000 szt. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź":</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 2 szt. 2019 – 2 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 344 szt. 2019 – 344 szt. docelowo 2020 – 344 szt. <p>Projekt zakończono. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.</p>

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.10

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo-rekreacyjnej miasta
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	17.06.2015
Data zakończenia realizacji projektu:	30.11.2018
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	12 000 000,00 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 9 600 000,00 zł • budżet gminy 2 400 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	11 344 771,93 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2018 lub z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3	<p>Etap I - 11 899 121,24 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 7 335 620,61 zł • budżet gminy 4 563 500,63 zł <p>2015 r. 49 138,50 zł 2016 r. 17 019,51 zł 2017 r. 165 183,13 zł 2018 r. 7 590 212,14 zł</p> <p>Etap II – 286 804,42 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 255 255,93 zł • budżet gminy 31 548,49 zł <p>2018 r. 0,00 zł 2019 r. 286 804,42 zł</p>
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2019 lub z umowy o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3	<p>11 344 771,93 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 6 669 489,71 zł • budżet gminy 4 675 282,22 zł <p>2015 r. 49 138,50 zł • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 49 138,50 zł 2016 r. 17 019,51 zł • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 17 019,51 zł</p>

	<p>2017 r. 165 183,13 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 165 183,13 zł <p>2018 r. 7 590 212,14 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 4 599 218,83 zł • budżet gminy 2 990 993,31 zł <p>2019 r. 3 523 218,65 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki zewnętrzne 2 070 270,88 zł • budżet gminy 1 452 947,77 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Użytkownicy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, którzy zrezygnują z wykorzystywania samochodów osobowych na rzecz transportu niezmotoryzowanego indywidualnego (rowerów)
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu - Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych – w trakcie realizacji.</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Obniżenie poziomu emisji CO2 i PM 10 na wybranych podobszarach rewitalizacji</i> 2016 - 28 µg/m3 2017 - 28 µg/m3 2018 - 28 µg/m3 2019 - 28 µg/m3 docelowo 2020 – 27,5 µg/m3. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 50 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej</i> 2016 – 0 km 2017 – 0 km 2018 – 4,23 km 2019 – 5,41 km docelowo 2020 – 10 km <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.</p>

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	50 000 000,00 zł netto (61 500 000,00 zł brutto), w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 15 000 000,00 zł • Centrum Badawczo-Rozwojowe 10 000 000,00 • Ośrodek Szkoleniowy 25 000 000,00
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	51 095 000,00 zł brutto (przekroczono planowany w LPR budżet o 1 095 000,00 zł)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016 - 2020	76 500 000,00 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 2016 r. 965 000,00 zł 2017 r. 655 000,00 zł 2018 r. 1 125 000,00 zł 2019 r. 48 350 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 14 505 000,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 33 845 000,00 zł 2020 r. 25 405 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 7 621 500,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 17 783 500,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016 - 2019	51 095 000,00 zł brutto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki UE: 11 900 000,00 zł • budżet beneficjenta: 39 195 000,00 zł 2016 r. 965 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 0,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 965 000,00 zł

	<p>2017 r. 655 000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 0,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 655 000,00 zł <p>2018 r. 1 125 000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 0,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 1 125 000,00 zł <p>2019 r. 48 350 000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 14 505 000,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 33 845 000,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, użytkownicy sportowi
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu – <i>Wzrost atrakcyjności Gminy; rozwój społeczno-gospodarczy i zmniejszenie dysproporcji społecznych</i> – nie zrealizowany</p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba utworzonych miejsc pracy:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 10 szt. • <i>Osoby korzystające z nowej infrastruktury rekreacyjnej lub sportowej:</i> 2016 - 0 os. 2017 - 0 os. 2018 - 0 os. 2019 - 0 szt. docelowo 2020 – 5 000 os. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w strefie rewitalizacji:</i> 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha 2019 - 0 szt.

	<p>docelowo 2020 - 14 ha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Liczba zadań inwestycyjnych związanych z funkcją sportową:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 50 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu nie zrealizowane.</p>
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	09.05.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	3 000 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	240 132,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020.	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. zieleni, w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019	<p>240 132,00 zł brutto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze środków UE 144 828,00 zł - z budżetu gminy 95 304,00 zł <p>2016 r. 171 990,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki WFOŚiGW 144 828,00 zł • budżet gminy 27 162,00 zł <p>2017 r. 0,00 zł</p> <p>2018 r. 68 142,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki WFOŚiGW 0,00 zł • budżet gminy 68 142,00 zł <p>2019 r. – 0,00 zł.</p>
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z oferty kulturalnej oraz usług umożliwiających aktywizację, uprawianie sportu, integrację społeczną i czynny wypoczynek, promujących zdrowy styl życia – w szczególności zagrożeni wykluczeniem społecznym lub wykluczeni mieszkańcy sołectwa Kłudno

	Stare oraz przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą na tym terenie.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	<p>Cel projektu: <i>Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru kryzysowego, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne poprzez zagospodarowanie na cele społeczno-gospodarcze zabytkowego parku – nie zrealizowano</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:</i> 2016 - 100 osób 2017 - 100 osób 2018 - 100 osób 2019 – 100 osób docelowo 2020 – 2 000 osób • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia zrewaloryzowanej przestrzeni publicznej w strefie rewitalizacji 2016 - 0 ha 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha 2019 - 0 ha docelowo 2020 – 4 ha. • Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem: 2016 – 1 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <p>Projekt jest w trakcie wdrażania. Wskaźniki nie zostały zrealizowane.</p>

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chelmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna
Okres sprawozdawczy:	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	4 500 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 373 333,28 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2019 lub wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	1 373 333,28 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019 r. lub umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	1 373 333,28 zł brutto, w tym: - ze środków UE 471 657,05 zł - z budżetu gminy 901 676,23 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 886 841,49 zł, w tym: - dofinansowanie z UE 471 657,05 zł - budżet gminy 415 184,44 zł 2018 r. 314 454,49 zł, w tym: - dofinansowanie z UE 0,00 zł - budżet gminy 314 454,49 zł 2019 r. - 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników	Cel projektu - <i>Odnova parku znajdujących się na terenie sołectwa Adamowizna poprzez jego uatrakcyjnienie pod względem funkcji zapewnianych mieszkańcom aktywność społeczną. Park miałyby stanowić również miejsce zapewniające możliwość</i>

<p>produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu</p>	<p><i>odpoczynku oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu poprzez stworzoną infrastrukturę, uporządkowanie terenu oraz atrakcje organizowane na ich obszarze. Możliwość stworzenia parku tematycznego będzie stanowiła atrakcję turystyczną dla mieszkańców, ale również może doprowadzić do rozwoju turystyki. Ważnym celem jest również aktywizacja społeczna mieszkańców, a także marginalizacja osób wykluczonych poprzez zaangażowanie ich w prace porządkowe oraz związane z utrzymaniem zrewitalizowanego obszaru. Prace inwestycyjne w obiekcie dworku Chelmońskich będą miały na celu rozwój partnerstwa z mieszkańcami i rozwój warunków do kształtowania postaw społecznych, aktywność organizacji pozarządowych - nie zrealizowano</i></p> <p>Prognozowane efekty:</p> <p><u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Odwiedzający objęte wsparciem miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne</i> 2016 – 0 osób 2017 – 0 osób 2018 – 0 osób 2019 – 0 osób docelowo 2020 – 1 000 osób <p><u>Wskaźnik produktu, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <i>• Liczba zrealizowanych programów aktywności mieszkańców z wykorzystaniem zrewitalizowanej infrastruktury</i> 2016 – 0 szt. 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt. 2019 – 0 szt. docelowo 2020 – 20 szt. <p>Projekt jest w trakcie realizacji.</p>
---	---